



INFORMAÇÃO / DPGOM /2019

N.º da Informação:	42	Data:	18 de Janeiro de 2018	Processo:	2018/500.10.001/1
Para:	Interno 791 Chefe DPGOM				

Assunto: Relatório de fiscalização à ETAR de Alcanena

1. Enquadramento

Na sequência do contrato de Concessão do Sistema de Alcanena, designadamente do disposto no que à fiscalização diz respeito, realizam-se inspeções à ETAR de Alcanena.

2. Conclusão

Procedeu-se à acção inspectiva, que deu origem ao relatório em anexo.

3. Proposta

Levar ao conhecimento superior o relatório supracitado.

4. Anexos

Relatório de fiscalização de 14/01/2019.

É quanto cumpre informar, à vossa consideração,

(Luís Miguel Guerreiro Santos)

(Técnico Superior)



MUNICÍPIO DE ALCANENA

Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ETAR DE ALCANENA

DATA: 14/01/2019

ELEMENTOS ENVOLVIDOS:

Nome	Entidade
Miguel Guerreiro	CMA
Maria Luísa Grilo	AUSTRA

MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO

- Rotina
- Situações não conformes
 - Odores
 - Descargas Efluente
 - Lamas
 - Outra:

Observações: _____

VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS

1 - Tratamento de efluente

Volume entrada: [527 m³/h (Ind.) + --- m³/h (dom.) (instantâneo)]

- Normal [200 m³/h-417 m³/h]
- Elevado [>417 m³/h]
- Abaixo do normal [<200 m³/h]

Observações: Não há registo de entrada de efluente doméstico, uma vez que a obra de entrada deste efluente se encontra a sofrer intervenção de manutenção. Assim, o efluente doméstico encontra-se a ser encaminhado para a obra de entrada do esgoto industrial.

Teor pH entrada: 5.07

- Aproximadamente neutro [6-9]
- Ácido [<6]
- Alcalino [>9]

2 - Gradagem, Tamização, Desarenação (processo que envolve a remoção mecânica de sólidos, de maior ou menor dimensão, no efluente)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

3 - Tratamento Químico (Neste processo ocorre a adição de compostos químicos, com o objectivo de aglomerar partículas em suspensão de molde a facilitar a sua decantação, a quantidade destes químicos a adicionar está diretamente relacionada com as características do efluente à entrada. Verifica-se também nesta fase a adição de cal com o intuito de corrigir o pH para um valor que optimize a acção destes compostos)

Valores de referência:

Se caudal a tratamento <200 m³/h, valor de sais de ferro a adicionar em função das características do efluente;

Se caudal a tratamento [200-300] m³/h, valor de sais de ferro a adicionar – 300ml/min;

Se caudal a tratamento [300-350] m³/h, valor de sais de ferro a adicionar – 350 ml/min;

Se caudal a tratamento >350 m³/h, valor de sais de ferro a adicionar em função das características do efluente;

Nota: Os valores a adicionar em função das características do efluente não se encontram efectivamente quantificados uma vez que valores de efluente muito baixos podem evidenciar que esteja a ocorrer o tratamento maioritariamente de água residual de origem doméstica. Já nos casos em que os valores são muito elevados pode evidenciar uma elevada quantidade de esgoto industrial ou, apenas, de pluviais (que afluem às redes em picos de pluviosidade). Consoante se trate de uma ou outra situação os valores de reagentes terão de ser afinados em função das características qualitativas e quantitativas do efluente.

3.1 - Adição de Cloreto Férrico: 350 ml/min (caudal em tratamento 210 m³/h)

(coagulante)

- Valor normal
- Valor superior ao normal
- Valor inferior ao normal

Observações: O valor de sais de ferro encontrava-se em valores ligeiramente superiores aos normais para o efluente a tratamento. Esta situação justificar-se-á pelo elevado caudal a tratamento na ETAR, situação que provoca arrastamento de sólidos, e tenta contrariar as consequências dessa situação.

3.2 - Adição de Cal: (uma vez que a coagulação referida anteriormente ocorre optimamente a pH 9 deverá ser adicionada cal com o objectivo de corrigir este parâmetro)

(Corrector pH)

Observações: pH – 9.15 após adição de cal

3.3 - Adição de Polielectrólitos (este composto tem por objectivo agregar, em partículas de maior dimensão, os flocos formados na coagulação, promovendo um aumento de tamanho e densidade com o objectivo de potenciar a sua

sedimentação/decantação, neste processo é importante observar a formação de floco pois esta é um indicador de que o processo decorre sem anormalidades)

(Floculante)

- Verifica-se a formação de floco
- Não se verifica a formação de floco

Observações:

4 - Decantadores (os decantadores são grandes tanques circulares onde o efluente circula muito lentamente de forma a promover a decantação/sedimentação das partículas em suspensão, por exemplo os flocos anteriormente criados)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

5 - Tratamento biológico (Nesta fase do processo, como o próprio nome indica, o tratamento ao efluente realiza-se por ação de microrganismos aeróbios (ou seja que sobrevivem na presença de Oxigénio) daí a necessidade de existirem uns tanques de grandes dimensões com arejadores (turbinas que promovem a oxigenação do efluente) onde estes microrganismos consomem grande parte da matéria orgânica)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

6 - Eficiências de Remoção (as eficiências de remoção, expressas em %, referem-se à capacidade da ETAR em remover poluentes. Relaciona os valores de entrada e saída. Os valores à saída deverão cumprir os VLE dispostos no decreto-lei 236/98, embora, considerando a elevada carga poluente inicial, tal nem sempre ocorra o que não invalida que as eficiências de remoção sejam elevadas. Em 01/10/2017 entrou em vigor a nova licença de descarga que vem, relativamente à anterior, alterar percentagens de remoção para valores limites de emissão.)

Em 08/01/2019

Parâmetro	Entrada	Saída	Eficiência de remoção (%)	VLE* licença caducada	VLE* licença em vigor	Unidades
Sulfuretos	8,9	<0.1	98.87	1	1	mg/l
Crómio	14,2	0.8	94.37	2	2	mg/l
CQO	6048,4	118.9	98.03	75%	125	mg/l
CBO ₅ (03/01/2019)	2699,6	19.6	99.27	80%	25	mg/l
SST	3090	63	97.96	90%	35	mg/l
pH	9	7.7	NA	6-9	6-9	--
Alumínio	---	0.102	NA	10	10	mg/l
Azoto Amoniacal	107	1.47	98.63	10	10	mg/l
Detergentes (11/10/2018)	---	---	----	2	2	mg/l
Óleos e Gorduras*** (18/10/2018)	---	---	----	15	15	mg/l

*VLE – Valor Limite de Emissão

** NA – Não Aplicável

*** - Apesar de não constar como parâmetro obrigatório na licença de descarga a AUSTRA realiza a caracterização do mesmo (o VLE é o da legislação e não da licença de descarga).

7 - Aspecto visual do efluente tratado (este factor é importante uma vez que uma cor carregada, para além do aspecto visual, influencia também os processos biológicos nas massas de água, que representam o destino final do efluente tratado, por exemplo a fotossíntese)

- Cor carregada
- Cor “clara”
- Presença de espuma
- Ausência de espuma

Observações:

8 - Espessamento de Lamas (este processo visa, como o nome indica, espessar as lamas geradas durante o processo de tratamento. Este espessamento processa-se pela remoção da máxima quantidade de água possível, com o objectivo de reduzir o volume de lamas a tratar nos processos subsequentes)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Causa:

9 - Desidratação de Lamas (neste processo volta, uma vez mais, a reduzir-se o teor em água das lamas, para de seguida efectuar o seu encaminhamento para aterro. O mesmo é conseguido por recurso a um filtro prensa, de placas, onde as lamas são pressionadas)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

10 - Matéria Seca das Lamas: 35.2%

(As lamas finais deverão possuir um valor de matéria seca mínimo esse valor, de acordo com os autos de entrega do Aterro, não deverá ser inferior a 45%)

Observações: pH 12.2

11 - Aterro das lamas (após a desidratação as lamas são encaminhadas para o aterro das lamas para conseqüente deposição)

Lamas espalhadas

Lamas por espalhar

Último espalhamento em: 14/01/2019

Lamas cobertas (à excepção da área de trabalho)

Lamas por cobrir (à excepção da área de trabalho)

Último recobrimento em: 13/12/2018

Observações:

12 - Conclusões

Nesta visita à ETAR constatou-se o funcionamento normal de todos os órgãos.

Relativamente ao cumprimento dos VLE verifica-se que dos três parâmetros avaliados – apenas os SST não cumpria.

Não se constatou a presença de odores dignos de registo na ETAR.

O valor de matéria seca das lamas encontra-se abaixo do valor referência definido nos autos de entrega do aterro (45%).

Alcanena, 14 de Janeiro de 2019

O Técnico



Luís Miguel Guerreiro Santos

